



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	检察院追加工程款		项目级次	本级	实施主管单位	151001 - 衡水市冀州区人民检察院本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	349.499110	到位数	349.499110		执行数	150.309623		43.01		
	其中:财政资金	349.499110	其中:财政资金	349.499110		其中:财政资金	150.309623				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	验收合格达标100%				验收合格达标				100.00		
	1年内交付使用				2023年5月该项目已完成竣工验收工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	房屋维修维护面积	房屋维修维护面积	15.00	≤	8800	平方米	8800	完成	15
		质量指标	维修(护)验收率	维修(护)验收率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	按时完成维修工程	维修工程完成时间	20.00	=	1	年	1	完成	20
		成本指标	维修改造成本	维修改造成本均价	10.00	≤	238.28	万	238.28	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	市民对维修工作的满意度	20.00	≥	90	%	98	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						4.3007
	自评总分	94.3									
五、存在问题原因及整改措施	检务大厅升级改造项目集接待等候、业务咨询、控告申诉受理、案件受理、案件信息查询、案件公开审查等职能于一体,提供“一站式”服务,实现了检察资源的优化配置。										
填报人:	高彩燕			联系电话:	0318-8626387						